

**ГРАФИК**  
**планово-предупредительных ремонтов электрооборудования и сетей**  
**на февраль 2017 года**

№ п/п	Наименование оборудования	Тип рем.	Труд-ть чел/ч	Факт проведения по числам месяца																															Испол-ль рем-та	ПИ				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
<b>Кабельные линии</b>																																								
1	Л-5-12-2а АРАКМ 3х185 по эстакаде 0.585км КЛ-6 кВ ГПП-5-РП-51 Кислородная	ТО	3,0																																					
2	Л-5-12-2в АРАКМ 3х185 по эстакаде 0.585км КЛ-6 кВ ГПП-5-РП-51 Кислородная	ТО	3,0																																					
3	Л-5-12-2с ААШВ 3х185 по эстакаде 0.585км КЛ-6 кВ ГПП-5-РП-51 Кислородная	ТО	3,0																																					
4	Л-5-4-4 АРАКМ 3х70 в земле 0.200км КЛ-6 кВ ГПП-5-ТП-5-1 АБК ФО	Т	4,8																																					
5	Л-5-12-3 АРАКМ 3х120 в земле 0.900км КЛ-6кВ ГПП-5-ТП-57-2 Т-1ген.дир	ТО	2,2																																					
6	Л-5-12-1 ААШВ(3х150)х4 по эстакаде 1.600км КЛ-6 кВ ГПП-5-РП-52 2в КСМД	ТО	2,3																																					
7	Л-53-12 ЦААБГ 3х70 по мет.контр 0.280км КЛ-10 кВ РП-53 - ТП-53-6 Т-р	Т	13,4																																					
8	Л-53-29 ЦААБГ 3х70 по мет.контр 0.240км КЛ-10 кВ РП-53 - ТП-53-6 Т-р	Т	11,5																																					
9	Л-53-11 ААШВ 3х70 кабел.полуэтаж 0.350км КЛ-10 кВ РП-53 - ТП-53-5 Т-1	Т	14,7																																					
10	Л-53-30а ААШВ 3х70 кабел.полуэтаж 0.180км КЛ-10 кВ РП-53 - ТП-53-4 Т-2	Т	7,6																																					
11	Л-10-2 ТСН-1 АСБ 3х50 (в канале) 0.040км КЛ-10кВ ТСН-1	ТО	0,5																																					
12	Л-10-21 ТСН-2 ААШВ 3х35 (в канале) 0.058км КЛ-10кВ ТСН-2	ТО	0,5																																					

итого трудоёмкость(чел/час)

- КР: 0,0

С: 0,0

Т: 52,0

ТО: 14,5

Всего: 66,5

Главный инженер ЭУ \_\_\_\_\_ М.Ю. Красносёлов

Начальник участка \_\_\_\_\_

Составил \_\_\_\_\_