ГРАФИК
планово-предупредительных ремонтов электрооборудования и сетей
на март 2017 года

№ п/п	Наименование оборудования	Тип рем.	Труд-ть чел/ч	Факт проведения по числам месяца																														Испол-ль рем-та	ПИ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Кабельные линии																																			
1	Л-53-36 ААШВ 3х70 кабел.полуэтаж 0.065км КЛ-10 кВ РП-53 - ТП-53-1 Т-2	ТО	0,5																																
2	Л-53-35 ААШВ 3х70 кабел.полуэтаж 0.075км КЛ-10 кВ РП-53 - ТП-53-2 Т-2	ТО	0,5																																
3	Л-53-28 ААШВ 3х70 кабел.полуэтаж 0.080км КЛ-10 кВ РП-53 - ТП-53-3 Т-2	ТО	0,5																																
4	Л-54-27 ААШВ 3х70 кабел.полуэтаж 0.085км КЛ-10 кВ РП-54 - ТП-54-2 Т-2	ТО	0,5																																
5	Л-54-24а ЦАСБу 3х70 кабел.полуэтаж 0.100км КЛ-10 кВ РП-54 - ТП-54-3 Т-2	ТО	0,5																																
6	Л-54-24в ЦАСБГ 3х70 кабел.полуэтаж 0.200км КЛ-10 кВ ТП-54-3 - ТП-54-5 Т-2	ТО	0,8																																
7	Л-54-10 ЦАСБГ 3х70 кабел.полуэтаж 0.260км КЛ-10 кВ РП-54 - ТП-54-5	ТО	1,1																																
8	Л-54-11 ЦАСБГ 3х70 кабел.полуэтаж 0.280км КЛ-10 кВ РП-54 - ТП-54-4 Т-1	ТО	1,2																																
9	Л-54-25 ЦАСБГ 3х70 кабел.полуэтаж 0.240км КЛ-10 кВ РП-54 - ТП-54-4 Т-2	ТО	1,1																																
10	Л-55-27 ЦАСБГ 3х70 кабел.полуэтаж 0.080км КЛ-10 кВ РП-55 - ТП-55-2 Т-2	ТО	0,5																																
11	Л-55-24 ААБлГ 3х95 кабел.полуэтаж 0.080км КЛ-10 кВ РП-55 - ТП-55-3 Т-2	ТО	0,5																																
12	Л-57-22 ген.дирекция АРАКМ 3х120 в земле 0.880км КЛ-6 кВ РП-57 - ТП-57-2 Т-2	ТО	2,1																																
13	Л-57-33 КНС-3 АРАКМ 3х120 в земле 0.757км КЛ-6 кВ РП-57 - ТП-57-1	ТО	1,8																																
14	Л-8-7 АРАКМ 3х70 (в земле) 0.135км КЛ-6кВ ГПП-8 - ЯКНО-14	ТО	0,5																																
15	Л-8-7 ГПП-8 - оп.1 ААБЛу 3х70 (в канале) 0.049км КЛ-6кВ	ТО	0,5																																
16	Л-23-5 (по эстакаде) 0.400км КЛ-6 кВ РП-23-РП-24	ТО	0,5																																

17	Л-4-11 АРАКМ 3х120 0.220км КЛ-6кВ ГПП-4-ТП-4-1 Т-1 АТЦ	ТО	0,9																																		
18	Л-4-16 ААШВ 3х95 0.225км КЛ-6кВ ГПП-4	ТО	1,0																																		
19	Л-4-16 ГПП-4-оп.1 ААБу 3х195 0.135км КЛ-6 кВ каб.вставка	ТО	1,5																																		
20	Л-4-23 ГПП-4-оп.1 ААБу 3х195 0.140км КЛ-6 кВ каб.вставка	ТО	1,6																																		
21	Л-4-26 АРАКМ 3х120 0.250км КЛ-6кВ ГПП-4-ТП-4-1 Т-2 АТЦ	ТО	1,1																																		
22	Л-4-9 АРАКМ 3х120 0.280км КЛ-6кВ ГПП-4-ТП-4-2 Т-1 АБКАТЦ	ТО	1,2																																		
23	Л-4-23 ААШВ 3х95 0.221км КЛ-6кВ ГПП-4	ТО	0,9																																		
24	Л-4-27 АРАКМ 3х120 0.280км КЛ-6кВ ГПП-4-ТП-4-2 Т-2 АБКАТЦ	ТО	1,2																																		
25	Л-4-24оп.4-КТП-4-2-6 ААШВ 3х120 0.026км КЛ-6кВ	ТО	0,5																																		
26	Л-4-7 АРАКМ 3х70 в земле 0.520км КЛ-6кВ ГПП-4-ТП-4-4 Т-1"Рудная	ТО	1,2																																		
27	Л-4-13 АРАКМ 3х70 в земле 0.490км КЛ-6кВ ГПП-4-КТП-4-3Т-1АБК Кар	ТО	1,2																																		
28	Л-4-25 АРАКМ 3х70 в земле 0.530км КЛ-6кВ ГПП-4-ТП-4-4 Т-2"Рудная	ТО	1,3																																		
29	Л-4-22 АРАКМ 3х70 в земле 0.490км КЛ-6кВ ГПП-4-КТП-4-3Т-2АБК Кар	ТО	1,2																																		
30	Л-4-24 ААШВ 3х95 0.565км КЛ-6кВ ГПП-4 - КТП-4-24	ТО	2,7																																		
31	Л-4-29 ААШВ 3х35 0.020км КЛ-6кВ ГПП-4 ТСН-2	ТО	0,5																																		
32	Л-4-3 ААШВ 3х35 0.030км КЛ-6кВ ГПП-4 ТСН-1	ТО	0,5																																		
33	Л-14-11 ААШвУ 3х70 0.050км КЛ-6 кВ ГПП-14	ТО	0,5																																		*
34	Л-14-1 ААШв 3х95 0.104км КЛ-6 кВ ГПП-14	ТО	0,6																																		*

итого трудоёмкость(чел/час) - КР: 0,0 С: 0,0 Т: 0,0 ТО: 32,7 Всего 32,7

Главный инженер ЭУ _____ М.Ю. Красносёлов Начальник участка _____ Составил _____