ГРАФИК
планово-предупредительных ремонтов электрооборудования и сетей
на июнь 2017 года

№ п/п	Наименование оборудования	Тип рем.	Труд-ть чел/ч	Факт проведения по числам месяца																														Испол-ль рем-та	ПИ
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Воздушные линии																																			
1	Л-118 ГПП-52 - ГПП-1 АС-70х11 (метал-опора) 9.500 км	ТО	57,0																																
2	Л-118а ГПП-52-ГПП-2 АС-120х19 (метал-опора) 0.350 км	ТО	2,4																																
Кабельные линии																																			
1	Л-6-3-2а ААШВ 3х120 по эстакаде 0.205км КЛ-6 кВ ГПП-6-РП-69 БМО	ТО	1,0																																
2	Л-6-3-2в ААБл 3х120 по эстакаде 0.225км КЛ-6 кВ ГПП-6-РП-69 БМО	ТО	1,1																																
3	Л-6-3-2с ААБ 3х120 в земле 0.220км КЛ-6 кВ ГПП-6-РП-69 БМО	ТО	0,5																																
4	Л-6-11-2а ААШВ 3х120 по эстакаде 0.430км КЛ-6 кВ ГПП-6-РП-69 БМО	ТО	2,0																																
5	Л-6-11-2в ААБ 3х120 в земле 0.220км КЛ-6 кВ ГПП-6-РП-69 БМО	ТО	0,5																																
6	Л-62-15 ААШВ 3х70 по мет.конструк 0.140км КЛ-10 кВ РП-62 - ТП-62-1 Т-1	ТО	0,6																																
7	Л-62-28 ААШВ 3х70 по мет.конструк 0.130км КЛ-10 кВ РП-62 - ТП-62-1 Т-2	ТО	0,6																																
8	Л-62-7 ААШВ 3х70 по мет.конструк 0.060км КЛ-10 кВ РП-62 - ТП-62-2 Т-1	ТО	0,5																																
9	Л-62-36 ААШВ 3х70 по мет.конструк 0.070км КЛ-10 кВ РП-62 - ТП-62-2 Т-2	ТО	0,5																																
10	Л-62-14 ААШВ 3х70 по мет.конструк 0.100км КЛ-10 кВ РП-62 - ТП-62-3 Т-1	ТО	0,5																																
11	Л-62-29 ААШВ 3х70 по мет.конструк 0.090км КЛ-10 кВ РП-62 - ТП-62-3 Т-2	ТО	0,5																																
12	Л-62-13 ААШВ 3х70 по мет.конструк 0.310км КЛ-10 кВ РП-62 - ТП-62-4 Т-1	ТО	1,3																																
13	Л-62-30 ААШВ 3х70 по мет.конструк 0.320км КЛ-10 кВ РП-62 - ТП-62-4	ТО	1,3																																

14	Л-62-20 ААШВ 3х150по мет.конструк 0.150км КЛ-10 кВ РП-62 - ТП-62-9 Т-1	ТО	0,8																																		
15	Л-62-20а ААШВ 3х70 по мет.конструк 0.095км КЛ-10 кВ РП-62-9-ТП-62-10 Т-1	ТО	0,5																																		
16	Л-62-27 ААШВ 3х150по мет.конструк 0.160км КЛ-10 кВ РП-62 - ТП-62-9 Т-2	ТО	0,8																																		
17	Л-62-27а ААШВ 3х70 по мет.конструк 0.100км КЛ-10 кВ ТП-62-9-ТП-62-10 Т-2	ТО	0,5																																		
18	Л-62-11 ААШВ 3х70 по мет.конструк 0.300км КЛ-10 кВ РП-62 - ТП-62-15 Т-1	ТО	1,3																																		
19	Л-62-32 ААШВ 3х70 по мет.конструк 0.300км КЛ-10 кВ РП-62 - ТП-62-15 Т-2	ТО	1,3																																		
20	Л-69-8 ААБ 3х35 0.105км КЛ-6 кВ РП-69-ТП-69-2 АТЦ Т-1	ТО	0,5																																		
21	Л-69-1 ААБ 3х35 0.256км КЛ-6 кВ РП-69-ТП-69-1 Т-1Теком	ТО	1,3																																		
22	Л-2-17 ГПП-2 - оп.1 ААШВ 3х120(в канале,земле 0.068км КЛ-6кВ	Т	1,6																																		
23	Л-2-5 ГПП-2-КТП-2-8 АРАКМ 3х70 (в земле) 1.200км КЛ-6кВ ГПП-2 - КТП-2-8	Т	28,8																																		
24	Л-2-34 ГПП-2-РП-23 АРАКМ 3х70 (в земле) 0.520км КЛ-6кВ ГПП-2 - РП-23	ТО	1,3																																		
25	Л-2-15 ГПП-2-КТП-2-1 АРАКМ 3х70 (в земле) 0.520км КЛ-6кВ ГПП-2 - КТП-2-1 Т-1	ТО	1,3																																		
26	Л-2-32 ГПП-2 - оп.1 ААШВ 3х120(в канале) 0.053км КЛ-6кВ	Т	2,7																																		
27	Л-2-32 оп.32-КТП2-9 ААБл 3х70(в земле) 0.085км КЛ-6кВ	Т	2,0																																		
28	Л-32-5 ААШВ 3х95 0.003км КЛ-6кВ РП-32	Т	1,7																																		
29	Л-32-17 ААШВ 3х95 0.003км КЛ-6кВ РП-32	Т	1,7																																		
30	Л-32-3 ААШВ 3х95 0.003км КЛ-6кВ РП-32	Т	1,7																																		
31	Л-32-16 ААШВ 3х95 0.003км КЛ-6кВ РП-32	Т	1,7																																		
32	Л-32-18 ААШВ 3х95 0.003км КЛ-6кВ РП-32	ТО	0,5																																		
33	Л-9-18 АСБ 3х95 0.078км КЛ-6кВ ГПП-9	ТО	0,5																																		
34	Л-9-28 АСБ 3х95 0.090км КЛ-6кВ ГПП-9	ТО	0,5																																		

35	Л-9-30 АСБ 3х95 0.077км КЛ-6кВ ГПП-9	ТО	0,5																																		
36	Л-9-32 АСБ 3х95 0.067км КЛ-6кВ ГПП-9	ТО	0,5																																		
37	Л-9-15 ГПП-9 - оп.1 ААБлУ 3х120 0.070км КЛ-6кВ	ТО	0,5																																		
38	Л-9-26 ГПП-9 - оп.1 ААБлУ 3х120 0.065км КЛ-6кВ	Т	1,6																																		
39	Л-9-16 ГПП-9-РП-95 ААБ 3х95 0.090км КЛ-6кВ	ТО	0,5																																		
40	Л-9-16 оп.12 ААБ 3х95 0.110км КЛ-6кВ	ТО	0,5																																		
41	Л-94-4 РП-94 ААБу 3х70 0.022км КЛ-6кВ	ТО	0,5																																		
42	Л-94-5 РП-94 ААШВ 3х70 0.020км КЛ-6кВ	ТО	0,5																																		
43	Л-94-6 РП-94 ААШВ 3х70 0.018км КЛ-6кВ	ТО	0,5																																		
44	Л-94-8 РП-94 ААШВ 3х70 0.016км КЛ-6кВ	ТО	0,5																																		
45	Л-94-9 РП-94 ААШВ 3х70 ТР-24 чел/час на 1000м	ТО	0,5																																		
46	Л-94-10 РП-94 ААБу 3х70 0.015км КЛ-6кВ	ТО	0,5																																		
47	Л-94-11 РП-94 ААБу 3х70 0.030км КЛ-6кВ	ТО	0,5																																		
48	Л-10-9 ААШВ 2(3х185) (в канале) 0.076км КЛ-10кВ В-10-9 - Р-10-9-1	ТО	0,5																																		
49	Л-10-10 ААШВ 2(3х185) (в канале) 0.104км КЛ-10кВ В-10-10 - Р-10-10-1	ТО	0,5																																		
50	Л-10-11 ААШВ 2(3х185) (в канале) 0.086км КЛ-10кВ В-10-11 - Р-10-11-1	ТО	0,5																																		
51	Л-10-12 ААШВ 2(3х185) (в канале) 0.072км КЛ-10кВ В-10-12 - Р-10-12-1	ТО	0,5																																		
52	Л-10-13 ААШВ 2(3х185) (в канале) 0.068км КЛ-10кВ В-10-13 - Р-10-13-1	ТО	0,5																																		
53	Л-10-15 ААШВ 2(3х185) (в канале) 0.096км КЛ-10кВ В-10-15 - Р-10-15-1	ТО	0,5																																		
54	Л-10-25 ААШВ 2(3х185) (в канале) 0.072км КЛ-10кВ В-10-25 - Р-10-25-1	ТО	0,5																																		
55	Л-10-26 ААШВ 2(3х185) (в канале) 0.068км КЛ-10кВ В-10-26 - Р-10-26-1	ТО	0,5																																		
56	Л-10-27 ААШВ 2(3х185) (в канале) 0.100км КЛ-10кВ В-10-27 - Р-10-27-1	ТО	0,5																																		
57	Л-10-28 ААШВ 2(3х185) (в канале) 0.096км КЛ-10кВ В-10-28 - Р-10-28-1	ТО	0,5																																		

58	Л-10-29 ААШВ 2(3х185) (в канале) 0.102км КЛ-10кВ В-10-29 - Р-10-29-1	ТО	0,5																																		
59	Л-10-35 РБ-1 ф"А" ААШВ 2(3х185) (в канале) 0.100км КЛ-10кВ В-10-35 - КУ	ТО	0,5																																		
60	Л-10-35 РБ-2 ф"в" ААШВ 2(3х185) (в канале) 0.092км КЛ-10кВ В-10-35 - КУ	ТО	0,5																																		

итого трудоёмкость(чел/час) - КР: 0,0 С: 0,0 Т: 41,8 ТО: 93,9 Всего: 135,7

Главный инженер ЭУ _____ М.Ю. Красносёлов

Начальник участка _____

Составил _____